

Checklist Verifikasi Identitas dan Spesifikasi Genset

Gunakan checklist ini sebelum pengujian operasional untuk memastikan unit yang diterima sesuai dengan dokumen pemesanan, datasheet, dan identitas pada genset. Isi hasil pemeriksaan berdasarkan dokumen proyek dan data resmi unit yang diperiksa.

Proyek / Lokasi		Tanggal Pemeriksaan	
Supplier		No. Dokumen / PO	
Pemeriksa		Perwakilan Pemilik	

Data yang Diverifikasi

Parameter	Acuan Pemeriksaan	Hasil Aktual / Dokumen	Status
Merek dan model genset	Cocokkan dengan dokumen pemesanan dan nameplate unit.		☐ Sesuai ☐ Tidak sesuai ☐ Perlu verifikasi
Nomor seri mesin dan alternator	Catat dan cocokkan nomor seri komponen utama.		☐ Sesuai ☐ Tidak sesuai ☐ Perlu verifikasi
Kapasitas prime dan standby	Periksa nilai kapasitas pada rating yang tercantum.		☐ Sesuai ☐ Tidak sesuai ☐ Perlu verifikasi
Tegangan dan frekuensi	Pastikan sesuai spesifikasi sistem dan pesanan.		☐ Sesuai ☐ Tidak sesuai ☐ Perlu verifikasi
Jumlah fasa	Periksa konfigurasi fasa unit.		☐ Sesuai ☐ Tidak sesuai ☐ Perlu verifikasi
Power factor	Cocokkan nilai yang digunakan pada spesifikasi.		☐ Sesuai ☐ Tidak sesuai ☐ Perlu verifikasi
Tipe open atau silent	Pastikan tipe unit sesuai pesanan.		☐ Sesuai ☐ Tidak sesuai ☐ Perlu verifikasi
Aksesori yang termasuk dalam pesanan	Periksa kelengkapan aksesori sesuai lingkup pengadaan.		☐ Sesuai ☐ Tidak sesuai ☐ Perlu verifikasi

Catatan Ketidaksesuaian dan Tindak Lanjut

Temuan / Ketidaksesuaian	Tindakan yang Diperlukan	PIC	Status

Status verifikasi: ☐ Sesuai ☐ Perlu perbaikan ☐ Perlu verifikasi ulang

Diperiksa oleh	Disaksikan oleh	Disetujui oleh
Nama/Tanda tangan: 	Nama/Tanda tangan: 	Nama/Tanda tangan: